

安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-041

现场工作内容		风机塔筒下段、2段吊装			
作业地点		HG02 风机位			
作业项目 主要危险分析		1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、两机抬吊同一重物措施不完善或指挥失误，吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场施工人员 25 人，金风厂家、施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备主吊车 1 台 800T、副吊 1 台 100T，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故。			
	平面布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。			
	安全措施	监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，作业人员安全帽都配带到位，并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。			
现场主要问题	符合要求		监理有关措施	符合要求	
	整改结果：			复验意见：	
旁站时间	开始	2021 年 3 月 16 日 8 时 0 分		对应作业	吊装准备工作
	结束	2021 年 3 月 16 日 12 时 0 分			吊装完成

旁站监理人员（签名）：

徐斌

作业负责人（签名）：

赵彬