

安全旁站监理记录表

工程名称:天津龙源汉沽三期风电项目

编号:ZHJL-AQ-059

现场工作内容		风机塔筒吊装				
作业地点		HG09 风机位				
作业项目 主要危险分析		1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装, 易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳, 或起重指挥操作人员配合不协调, 易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、两机抬吊同一重物措施不完善或指挥失误, 吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击				
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工人员 26 人, 金风厂家、施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备主吊车 1 台 800T、副吊 1 台 80T, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故。				
	平面 布置	施工现场布置满足施工安全要求, 施工现场安全文明施工管理满足规定要求。				
	安全 措施	监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 作业人员安全帽都配带到位, 并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。				
现场 主要 问题	符合要求			监理 有关 措施	符合要求	
	整改结果:				复验意见:	
旁站 时间	开始	2021 年 5 月 16 日 8 时 00 分			对应 作业	吊装准备工作
	结束	2021 年 5 月 16 日 18 时 30 分				吊装完成

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 