


## 安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-062

|                                  |          |                                                                                                                                  |                |          |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 现场工作内容                           |          | 风机轮毂叶片吊装                                                                                                                         |                |          |
| 作业地点                             |          | HG09 风机位                                                                                                                         |                |          |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、两机抬吊同一重物措施不完善或指挥失误，吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击 |                |          |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 现场施工人员 25 人，金风厂家、施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备主吊车 1 台 800T、副吊 1 台 80T，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故。                                          |                |          |
|                                  | 平面<br>布置 | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                                                                                               |                |          |
|                                  | 安全<br>措施 | 监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，作业人员安全帽都配带到位，并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。                                         |                |          |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 符合要求     |                                                                                                                                  | 监理<br>有关<br>措施 | 符合要求     |
|                                  | 整改结果：    |                                                                                                                                  |                | 复验意见：    |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2021 年 5 月 21 日 08 时 00 分                                                                                                        |                | 对应<br>作业 |
|                                  | 结束       | 2021 年 5 月 21 日 11 时 00 分                                                                                                        |                |          |
|                                  |          |                                                                                                                                  |                | 吊装准备工作   |
|                                  |          |                                                                                                                                  |                | 吊装完成     |

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

