

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		施耐德厂区屋顶组件吊装	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、吊带、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面布置	管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场主要问题	吊车支腿未支方木		监理有关措施
	整改结果： 已整改		
旁站时间	开始	2020 年 5 月 17 日 14 时 30 分	对应作业
	结束	2020 年 5 月 17 日 17 时 45 分	
			施工时
			复验意见： 已按要求支方木
			现场准备工作就位
			现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：南玉荣

作业负责人（签名）：王震祥



扫描全能王 创建