

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		施耐德厂区屋顶组件吊装	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、吊带、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。 2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。 3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面 布置	管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	未发现问题		施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2020 年 6 月 21 日 7 时 50 分	对应作业 现场准备工作就位
	结束	2020 年 6 月 21 日 9 时 35 分	现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：南玉荣

作业负责人（签名）：王荣祥



扫描全能王 创建