

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目


NO: CZZH-7105-AQ-021

日期及气候	2020年09月21日		
施工地点	光伏区		
旁站监理的部位或工序	10#、11#、12#、13#、14#、15#箱变一体机吊装		
旁站监理开始时间	08:10	旁站监理结束时间	13:30
施工情况: 吊车1台、吊装人员6人、吊装方案已审批、人员、机械证件齐全。 光伏区域安全防护措施已设置、已安排专人进行指挥及监护。 作业前已对作业人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员、机械进行检查核对、与报审人员、机械相符、现场布置 满足施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患。			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员: 余政 2020年9月21日	项目监理机构: 旁站监理人员: 毛超 2020年09月21日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-077

日期及气候	2020年09月21日.		
施工地点	材料堆放仓库.		
旁站监理的部位或工序	光伏支架吊装.		
旁站监理开始时间	13:20	旁站监理结束时间	17:40.
施工情况: 吊车1台. 吊装人员8人. 吊装方案已审批. 人员. 机械证件齐全. 吊装区域安全防护措施已设置. 已安排专人进行指挥及监控. 作业前已对作业人员进行安全交底.			
监理情况: 对现场人员. 机械进行核对. 与报审人机相符. 现场布置满足施 工安全要求.			
发现问题: 未发现安全隐患.			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包商: 安全员:	项目监理机构: 旁站监理人员:		
			

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-02)

日期及气候	2020年09月23日		
施工地点	光伏区		
旁站监理的部位或工序	16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#箱变一体机吊装		
旁站监理开始时间	10:30	旁站监理结束时间	17:20
施工情况: 吊车1台、吊装人员6人、吊装方案已审批、人员、机械证件齐全、吊装区域安全防护措施已设置、已安排专人进行指挥及监控、作业前已对作业人员进行交底。			
监理情况: 对现场人员、机械进行检查、核对、与报审人员、机械相符、现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员: 徐俊 2020年9月23日	项目监理机构: 旁站监理人员: 王超 2020年09月23日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-024

日期及气候	2020年09月 24日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	二次屏柜吊装.		
旁站监理开始时间	08:30	旁站监理结束时间	09:40.
施工情况: 吊车1台. 吊装人员8人. 吊装方案已审批. 人员机械证件齐全. 吊装区域安全防护设置齐全. 安排专人进行指挥及监控. 吊装前对 作业人员进行了安全交底.			
监理情况: 对作业人员及机械进行检查. 与报审人相符合. 现场布置满足施工 要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包商: 安全员: 2020年9月24日 崇明区陈家镇裕安养殖场 渔光互补 光伏发电项目 (签订合同生效)	项目监理机构: 旁站监理人员: 王超 2020年09月24日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-015

日期及气候	2020年09月25日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	SVG吊装 1#、2#		
旁站监理开始时间	09:00	旁站监理结束时间	11:30
施工情况: 吊车1台, 吊装人员8人, 吊装方案已审批, 人员、机械证件齐全。 吊装区域已设置安全警戒线, 已安排专人进行指挥及监护。 吊装前已对吊装人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员及机械进行核对, 与审批人、机相符, 现场布置满足 施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患。			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包商: 安全负责人:  2020年09月25日	项目监理机构: 旁站监理人员:  2020年09月25日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-026

日期及气候	2020年09月28日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	高压开关柜吊装		
旁站监理开始时间	13:20	旁站监理结束时间	17:40
施工情况: 吊车1台, 吊装人员8人, 吊装方案已审批, 人员、机械证件齐全, 吊装区域已设置安全警示线, 已安排专人进行指挥及监护, 吊装前已对吊装人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员、机械进行核对, 与报审人机相符, 现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 无安全隐患。			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包商:  安全员:  2020年9月28日	项目监理单位:  旁站监理人员:  2020年09月28日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-127

日期及气候	2020年09月29日		
施工地点	光伏区		
旁站监理的部位或工序	23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#井箱变吊装		
旁站监理开始时间	07:30	旁站监理结束时间	16:20
施工情况: 吊车1台,吊装人员6人,吊装方案已审批,人员、机械证件齐全。吊装区域安全防护措施已设置齐全,安全员专人进行指挥及监护,作业前对作业人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员、机械进行检查,核对,与报审人员、机械相符,现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患。			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员: 余强 2020年09月29日	项目监理机构: 旁站监理人员: 王超 2020年09月29日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-028

日期及气候	2020年09月29日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	35kV站用变吊装		
旁站监理开始时间	09:10	旁站监理结束时间	10:10
施工情况: 吊车1台,吊装人员7人,吊装方案已审批,人员、机械证件齐全,吊装区域已设置安全警戒线,已安排专人进行指挥及监护,吊装前已对吊装人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员及机械进行检查,与报审人、机相符,现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患。			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商:  安全员:  2020年9月29日	项目监理单位:  旁站监理人员: 王超 2020年09月29日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-029

日期及气候	2020年09月30日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	35kV接地变及小电阻成套装置吊装		
旁站监理开始时间	07:10	旁站监理结束时间	08:00
施工情况: 吊车1台, 吊装人员10人, 吊装方案已审批, 人员机械证件齐全, 吊装区域已设置安全警戒线, 已安排专人进行指挥及监控, 作业人员对施工人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员及机械进行核对, 与报审人、机相符, 现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 未发现安全隐患			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员: 余俊 2020年09月30日	项目监理机构: 旁站监理人员: 王超 2020年09月30日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-030

日期及气候	2020年10月06日		
施工地点	光伏区		
旁站监理的部位或工序	2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#箱变一体机吊装。		
旁站监理开始时间	07:00	旁站监理结束时间	15:10
施工情况: 吊车1台, 吊装人员6人, 吊装方案未审批, 人员、机械证件齐全。 吊装区域安全防护措施未设置, 未安排专人进行指挥及监控。 作业前对作业人员进行安全交底。			
监理情况: 对现场人员、机械进行核查, 核对, 与报审人员、机械相对照, 现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 吊装过程中发现吊车吊带磨损, 存在吊装安全隐患。			
处理意见: 暂停吊装作业, 更换吊带。			
备注 (包括处理结果): 吊带已及时进行更换。			
承包商: 安全员: 余政 2020年10月06日 	项目监理机构: 旁站监理人员: 王超 2020年10月06日 