


旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-031

日期及气候		2020年10月9日	
施工地点		升压站	
旁站监理的部位或工序		GIS吊装	
旁站监理开始时间	13:10	旁站监理结束时间	17:20
施工情况: 吊车1台,吊装人员12人,吊装方案已审批,人员,机械证件齐全. 吊装区域已设置安全警戒线,已安排专人进行指挥及监护. 吊装前已对吊装人员进行安全交底.			
监理情况: 对到场人员及机械进行核对,与报审人员、机械相符,现场布置满足施工安全要求.			
发现问题: 无安全隐患.			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员:  2020年10月9日		项目监理机构: 旁站监理人员:  2020年10月09日	

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-22

日期及气候	2020年10月11日		
施工地点	升压站		
旁站监理的部位或工序	设备就位安装、1#、2#		
旁站监理开始时间	08:00	旁站监理结束时间	17:30
施工情况: 安装人员4人,千斤顶1台,方木若干,该安装方案已审批,安装区域已设置安全警戒线,该运输车辆1台,2名作业人员指挥及监护,吊车1台,人员机械证件齐全。			
监理情况: 对现场人员及机械进行核对检查,与报审人、机械师、现场布置满足施工安全要求。			
发现问题: 无安全隐患			
处理意见: 无			
备注(包括处理结果):			
承包商: 安全员: 2020年10月11日	项目监理机构: 旁站监理人员: 2020年10月11日		

旁站监理记录

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

NO: CZZH-7105-AQ-033

日期及气候		2020年10月12日	
施工地点		升压站	
旁站监理的部位或工序		逆变器柜片吊装1#、2#	
旁站监理开始时间		旁站监理结束时间	
施工情况: 吊车1台, 吊装人员8人, 吊装方案已审批, 人员, 机械证件齐全, 吊装区域已设置安全警戒线, 安全员专人进行指挥及监控, 吊装前对吊装人员进行安全交底。 监理情况: 对现场人员及机械进行核对, 汇报审人, 机械相符, 现场布置满足施工安全要求。 发现问题: 未发现安全隐患。 处理意见: 无 备注 (包括处理结果):			
承包商: 安全员: 徐路 2020年10月12日 (签订合同无效)		项目监理单位: 旁站监理人员: 张 2020年10月12日	