

## 旁站监理记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B14-04

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2020 年 08 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位：浙江群朗电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：启德厂房一侧                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 旁站监理开始时间：7:50                                                                                                                                                                                                                                             | 旁站监理结束时间：10:00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 6 人，25 吨吊车 1 辆；</p> <p>2、施工单位项目经理对现场施工人员进行安全和技术交底；</p> <p>3、施工单位安全员和监理员到场旁站整个吊装过程。</p> <div style="text-align: center;">  </div> |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：现场组件堆放密集 考虑屋面承重</p> <p>处理情况：立即分散部分组件 减轻屋面受力情况</p>                                                                                                                                                                                |                   |
| <p>旁站监理人员（签字）：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">2020 年 8 月 21 日</div>                                                     |                   |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建