

## 安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM22-PZJL-07

|              |      |                                                                                                                                                                  |  |        |                         |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------------|
| 现场工作内容       |      | 5#6#、7#8#、9#10#箱变设备吊装就位。                                                                                                                                         |  |        |                         |
| 作业地点         |      | 厂房东面                                                                                                                                                             |  |        |                         |
| 作业项目主要危险分析   |      | 起动机钢丝绳、吊钩、坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳等。                                                                                                                               |  |        |                         |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 1、现场现场共配置施工人员 6 人，箱变设备吊装到混凝土基础上面（距离地面 1.1m），满足现场施工需要。<br>2、吊装方案已制订，并进行安全技术交底。<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。                                                             |  |        |                         |
|              | 平面布置 | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、场地路面平整，满足作业要求，临时设施符合安全文明标准化管理规定要求                                                                                                     |  |        |                         |
|              | 安全措施 | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>3、起重机使用中回转半径内严禁站人。<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>6、现场设置安全警警示带、警示标识牌，严禁无关人员进入吊装现场。 |  |        |                         |
| 现场主要问题       |      | 安全警示带防护不到位，安全警示标志未设置。                                                                                                                                            |  | 监理有关措施 | 要求起重机四周做好安全警示带以及安全警示标志。 |
|              |      | 整改结果：已整改，符合要求。                                                                                                                                                   |  |        | 复验意见：<br>同意开始作业         |
| 旁站时间         | 开始   | 2020 年 09 月 18 日 8.00 时                                                                                                                                          |  | 对应作业   | 已准备就绪，开始吊装              |
|              | 结束   | 2020 年 09 月 18 日 11.10 时                                                                                                                                         |  |        | 吊装结束                    |

旁站监理人员（签名）：顾同有

作业负责人（签名）：倪计松

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建