

安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM22-PZJL-03

现场工作内容		屋面光伏组件吊装	
作业地点		厂区 2#屋面	
作业项目主要危险分析		起动机钢丝绳、吊钩、坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳等。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场屋面及地面共配置施工人员 13 人，吊装到屋面后散料，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地路面平整，满足作业要求，临时设施符合安全文明标准化管理规定要求	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置安全警警示带、警示标识牌，严禁无关人员进入吊装现场。	
现场主要问题	屋面组件未转运完毕，下一箱组件已吊至屋面上空等待，存在较大的安全隐患。		要求屋面组件转运完毕后，方可进行下一箱组件吊装，吊臂下方不允许有人员施工作业。 复验意见： 同意开始作业
	整改结果： 已通知起动机操作人员与屋面转运作业负责人，按要求进行吊装作业。		
旁站时间	开始	2020 年 09 月 03 日 06.00 时	对应作业 已准备就绪，开始吊装 吊装结束
	结束	2020 年 09 月 03 日 18.00 时 50.00 分	

旁站监理人员（签名）：何国海

作业负责人（签名）：龙计龙

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关



扫描全能王 创建