

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表


安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目


编号: JSHJT-AQPZ-20200814

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)挂面车间 2#屋顶组件吊运	
作业地点		挂面车间 2#屋顶西侧路边 	
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	25 名施工人员; 管理人员 3 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	场地平整。	
	安全措施	吊装作业前, 确认工人佩戴安全帽, 操作各种机械设备和吊车的操作证件。再检查各种机械设备和吊车的安全状况。吊运现场是否设置警示标识和专人负责警戒。	
现场主要问题	吊装起吊时, 吊车司机与屋顶负责人语言沟通不及时, 致使吊装期间摇摆。	监理有关措施	吊装起吊时, 及时与屋面负责人沟通, 不确定情况下, 及时停止起吊, 保证安全。
	整改结果: 已整改。		复验意见: 已整改。
旁站时间	开始	2020 年 08 月 14 日 08 时 10 分	对应作业
	结束	2020 年 08 月 14 日 11 时 00 分	吊装施工结束

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):



注: 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建