

旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
编号: JXM9-JL01-PZ028

日期及天气: 2020年11月22日 晴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 34、37号箱变基础梁板柱浇筑	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 现场采用自拌混凝土, 现场施工人数8人, 管理人员1人, 三轮车2台, 现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。	
监理情况: 模板安装、钢筋绑扎验收合格, 混凝土塌落度符合要求, 浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生, 表面平整度满足要求, 已做混凝土试块。	
发现问题: 钢筋绑扎间距大于设计尺寸。	
处理意见: 要求现场施工立即整改。	
备注(包括处理结果)	
旁站监理人员: 许林松	
日期: 2020年11月22日	



旁站监理记录表 JXM9-JL01-PZ028(附图)

