

安全旁站监理记录表

工程名称: 滑县永达道口 2.5MWp 分布式光伏项目

编号: JZL6-HXYD-PZ-001

现场工作内容		支架到场卸货	
作业地点		永达道口食品有限公司厂区内	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。 2、支架吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧, 支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、支架吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因支架的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中支架一端要用溜绳控制方向, 待支架就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 现场无安全员。		监理指令: 吊装时必须要有安全员在场。
	整改结果: 安全员已到场。		复查意见: 已到场。
旁站时间	开始	2020年10月15日15时10分	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2020年10月15日16时05分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 南玉荣

作业负责人 (签名): 李长红



扫描全能王 创建