

# 安全旁站监理记录表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQTJ-2020-11-09

|                                  |          |                                                                                                                     |       |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 现场工作内容                           |          | 屋面支架基础混凝土吊装                                                                                                         |       |
| 作业地点                             |          | 89#楼                                                                                                                |       |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 1. 机械伤害<br>2. 高空坠落<br>3. 物体打击                                                                                       |       |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 1. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已安全检查和<br>出工作票鉴证。<br>2. 施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护，安全员负责现场安全事宜。<br>3. 施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。 |       |
|                                  | 平面<br>布置 | 1. 吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。<br>2. 吊车就位后 89#房侧，支撑平稳。<br>3. 施工区域现场布置满足施工安全要求。                                |       |
|                                  | 安全<br>措施 | 1. 编制专项施工方案并报监理单位进行审核，方案满足施工要求。<br>2. 混凝土料斗吊装时所用的钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止料斗吊装时对接<br>处将吊绳卡断。<br>3. 现场人员远离吊装区域。              |       |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无        |                                                                                                                     | 无     |
|                                  | 整改结果：    |                                                                                                                     | 复验意见： |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2020 年 11 月 9 日 13 时 40 分                                                                                           | 对应    |
|                                  | 结束       | 2020 年 11 月 9 日 18 时 50 分                                                                                           | 作业    |
|                                  |          | 已具备吊装条件                                                                                                             |       |
|                                  |          | 已安全吊装完毕                                                                                                             |       |

旁站监理人员（签名）：王明军

作业负责人（签名）：赵成刚

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建