

安全旁站监理记录表

工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目

编号: SQXH-ZHJL--009

现场工作内容		屋面支架吊装		
作业地点		79#、89#楼		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工人员具有相应的资格,吊车已签订了租赁及安全协议,进场前已安全检查并出工作票鉴证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护,安全员负责现场安全事宜。 3、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。		
	平面布置	1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离,划分吊装区域与非吊装区域。 2、吊车就位于 79#、89#楼之间,支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核,方案满足施工要求。 2、支架吊装时所用的钢丝绳,在吊点处要求防护措施,防止支架吊装时对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离吊装区域。		
现场主要问题	无	监理有关措施	无	
	整改结果:		复验意见:	
旁站时间	开始	2020年11月19日8时30分	对应作业	已具备吊装条件
	结束	2020年11月19日11时10分		已安全吊装完毕

旁站监理人员(签名): 王明富

作业负责人(签名): 赵成羽

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。



扫描全能王 创建