

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-001

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：	
旁站时间	开始	2020 年 09 月 28 日 07 时 00 分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020 年 09 月 28 日 17 时 00 分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海松

施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-002

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	要求现场施工人佩戴护目镜。 整改结果： 施工项目部已购置。	监理有关措施 口头提出 复验意见： 已投入现场使用。	
旁站时间	开始	2020年09月29日07时30分	
	结束	2020年09月29日17时00分	
	对应作业	班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙

施工负责人(签名): 胡剑秋

说明:

- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-003

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	现场有施工员安全帽带未系。 整改结果： 已系好下带。	监理有关措施 立即改正。	复验意见： 已改正，符合要求。
旁站时间	开始	2020年09月30日 7时05分	对应作业
	结束	2020年09月30日 17时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙

施工负责人(签名): 胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-004

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：
旁站时间	开始	2020年10月01日 8时00分	对应作业
	结束	2020年10月01日 17时30分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员(签名): 张海松

施工负责人(签名): 胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-005

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	今日下雨，大棚内光线暗。		监理有关措施
	整改结果： 调整作业时间。		
旁站时间	开始	2020年10月02日 8时00分	对应作业
	结束	2020年10月02日 17时50分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙

施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-006

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>1</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	下雨天室内光线较暗。 整改结果： 已调整	监理有关措施 要求施工单位将高空作业调整为地面上材料加工作业。 复验意见： 已调整。		
旁站时间	开始	2022年10月03日09时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2022年10月03日13时30分		清理现场，工完场清

旁站监理人员 (签名): 张海龙

施工负责人(签名): 胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-007

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：	
旁站时间	开始	2020年10月4日 08时30分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月4日 17时30分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张油龙 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-008

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年10月5日07时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月5日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-009

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年10月6日7时0分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月6日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-010

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	现场施工进度慢，要求增加施工机械。 整改结果： 明天增加。		监理有关措施 口头提出。 复验意见： 明天落实。	
旁站时间	开始	2020年10月7日7时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月7日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海波 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-011

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2020年10月08日 7时00分	对应作业
	结束	2020年10月08日 7时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

080

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-012

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 9 人，升降机共 3 台，曲臂车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年10月9日7时30分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月9日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-014

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 11 人，升降机共 3 台，曲臂车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2020年10月11日07时00分	对应作业
	结束	2020年10月11日17时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）： 施海松 施工负责人（签名）： 胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-015

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>11</u> 人，升降机共 <u>2</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	施工现场安全标示在旁。		监理有关措施
	整改结果： 已整改		
		验收意见： 已整改。	
旁站时间	开始	2020年10月12日 17时00分	对应作业
	结束	2020年10月12日 17时04分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）张海波 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-016

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>11</u> 人，升降机共 <u>3</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年11月13日7时20分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年11月13日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡创欣

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-017

现场工作内容		仓库大棚屋面加固	
作业地点		仓库大棚内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>11</u> 人，升降机共 <u>3</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施
			复验意见：
旁站时间	开始	2020年11月14日 7时00分	对应作业
	结束	2020年11月14日 17时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-018

现场工作内容		仓库大棚屋面加固		
作业地点		仓库大棚内		
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>2</u> 人，升降机共 <u>1</u> 台，曲臂车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年11月24日 07时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年11月25日 14时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：沈海龙 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-019

现场工作内容		食堂屋面支架基础墩吊装	
作业地点		食堂南侧	
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 20 人，汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☐ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	食堂爬梯处现场清差。		监理有关措施
	整改结果：立即清理。		
		要求爬梯处清理并保持清洁 复验意见：已清理干净。	
旁站时间	开始	2020年10月16日 7时00分	对应作业
	结束	2020年10月16日 7时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：沈海龙 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-020

现场工作内容		仓库大棚屋面导轨吊装、食堂屋面支架墩吊装		
作业地点		仓库大棚、食堂		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理		
施工现场安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共23人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面 布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否		
	安全 措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场 主要 问题			监理 有关 措施	
	整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2020年10月17日7时00分	对应 作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月17日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）： 施工负责人（签名）：

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-021

现场工作内容		组件吊装分散		
作业地点		仓库大棚		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共35人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2024年10月27日 7时30分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2024年10月27日 7时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡创秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-022

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散		
作业地点		仓库大棚		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 32 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果： 已清理。		监理有关措施 复验意见： 已清理。	
	现场描述：有垃圾未清			
旁站时间	开始	2020年10月24日07时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年10月24日17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员 (签名): 沈海龙

施工负责人 (签名): 胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-023

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散		
作业地点		仓库大棚		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>32</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：	
旁站时间	开始	2020年10月25日08时00分	对应作业	班前交底，施工准备 清理现场，工完场清
	结束	2020年10月25日17时30分		

旁站监理人员（签名）：张海龙

施工负责人 (签名): 胡劍秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-024

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散		
作业地点		仓库大棚		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共30人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☐ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：	
旁站时间	开始	2022年10月26日 07时00分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2022年10月26日 17时00分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海龙 施工负责人（签名）：胡秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-026

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散	
作业地点		仓库大棚	
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>30</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：
旁站时间	开始	2020年10月28日 07时00分	对应作业
	结束	2020年10月28日 17时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员 (签名): 张海龙

施工负责人(签名): 胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-028

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散、高配所屋面混凝土墩吊装	
作业地点		仓库大棚、高配所西侧	
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>30</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：
旁站时间	开始	2020年10月29日 7时00分	对应作业
	结束	2020年10月29日 17时00分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员 (签名) 张海龙
说明:

施工负责人（签名）：胡剑秋

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-AQPZ-028

现场工作内容		仓库大棚屋面组件吊装及分散		
作业地点		仓库大棚		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共25人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面 布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全 措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场 主要 问题	整改结果：		监理 有关 措施	复验意见：
旁站 时间	开始	2020年10月30日7时00分	对应 作业	班前交底，施工准备 清理现场，工完场清
	结束	2020年10月30日17时00分		

旁站监理人员(签名): 张海东

施工负责人 (签名): 胡钊秋

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-029

现场工作内容		宿舍楼屋面支架混凝土墩吊装		
作业地点		宿舍楼		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>21</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	
			复验意见：	
旁站时间	开始	2020年11月7日8时3分	对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2020年11月7日16时30分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：张海松 施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：
1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-AQPZ-030

现场工作内容		逆变器吊装	
作业地点		工地现场	
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题			监理有关措施
	整改结果：		
旁站时间	开始	2020年11月8日13时00分	对应作业
	结束	2020年11月8日17时00分	
		班前交底，施工准备	
		清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：张海龙

施工负责人（签名）：胡剑秋

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。