

# 安全旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQPZ-014

|                |                     |                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                     | 管桩 PHC300A-70 吊装                                                                                                                                     |                                              |
| 作业地点           |                     | A12 地块                                                                                                                                               |                                              |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                     | 3、机械伤害<br>4、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                           |                                              |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                | 4、施工方案已审批，方案满足吊装要求。<br>5、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>6、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。                      |                                              |
|                | 平面布置                | 6、对起吊区域拉好警示带<br>7、吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志<br>8、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域<br>9、吊车九尾光伏区硬化路面，支撑平稳<br>10、施工区域现场布置满足吊装安全要求                        |                                              |
|                | 安全措施                | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。<br>2、管桩吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因管桩吊绳卡断。<br>3、吊装过程中要用溜绳控制方向，待管桩九尾稳定稳定后，作业人员方可开始进入作业点。<br>4、吊车操作人员听从地面安全人员指挥，吊至安全区域。 |                                              |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： |                                                                                                                                                      | 无<br>无                                       |
|                | 整改结果：               |                                                                                                                                                      | 无<br>无                                       |
| 旁站时间           | 开始                  | 2021年04月10日 8时00分                                                                                                                                    | 对应作业<br>开始前人、机、料、法、环良好。<br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                | 结束                  | 2021年04月10日 10时30分                                                                                                                                   |                                              |

旁站监理人员（签名）：王仁伟

作业负责人（签名）：清耀