

安全旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQPZ-098

现场工作内容		管桩 PHC300A-70 吊装 (9 米桩 120 根)	
作业地点		B06 光伏区	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足要求。 2、施工人员具有相应的资格，已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 5、做好现场设备的保护工作。	
	平面布置	1、对吊装区域拉好警示带 2、周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，轨道区垫土夯实路面，支撑平稳 4、施工区域现场布置满足安全要求	
	安全措施	1、编制吊装施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2、进场道路需修整，具备安全进场条件。 3、操作人员听从地面安全人员指挥，直至拉送至指定区域。 3、吊装落地需放置平整地面，不得倾斜。 4、堆放整齐，不影响道路车辆行驶。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监理指令： 吊车作业半径内禁止站人，听从安全员指挥。
	整改结果： 无		复查意见： 已执行
旁站时间	开始	2022 年 08 月 11 日 8 时 15 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2022 年 08 月 11 日 10 时 00 分	

旁站监理人员 (签名): 王学东

作业负责人 (签名): 梁子