

安全旁站监理记录表

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项

编号: YCGF-AQPZ-021

现场工作内容	钢管脚手架搭设		
作业地点	电气楼		
作业项目 主要危险分析	物体打击、高处坠落、坍塌		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、监理和施工安全人员到岗到位, 施工人员无超龄或年龄不足人员参与作业。 ☒ 2、施工作业 B 票已下发, 已进行安全技术交底。 ☒ 3、高处作业人员持证上岗。 ☒ 4、脚手架搭设过程中设专人检测架体位移和变形情况。 ☒	
	平面布置	1、脚手架搭设作业区域是否设置安全围栏和安全警示标识牌并设专人监护。是 ☒ 否 ☐ 2、安全工器具、施工机械设备已经审批, 满足现场安全技术要求。 ☒ 3、脚手架地基平整坚实, 满足承载力要求。 ☒ 4、脚手架周围有无带电体, 有 ☐ 无 ☒ ; 安全距离是否足够。是 ☒ 否 ☐	
	安全措施	1、高处作业人员脚穿防滑鞋、佩戴安全带并保持高挂低用。 ☒ 2、钢管是否有弯曲、压扁、裂纹和锈蚀, 有 ☐ 无 ☒ ; 扣件是否有裂纹、锈蚀、滑丝; 有 ☐ 无 ☒ ; 脚手板外观是否良好, 是 ☒ 否 ☐ ; 安全网有无撕裂和漏洞。有 ☐ 无 ☒ 3、脚手架第一层、顶层和作业层脚手板是否满铺并绑扎牢固。是 ☒ 否 ☐ 4、模板支撑脚手架与外墙脚手架是否有连接。是 ☒ 否 ☐ 5、脚手架立杆垫板标高是否高于自然地坪 50mm~100mm, 是 ☒ 否 ☐ ; 立杆是否位于垫板中心。是 ☒ 否 ☐ 6、架体是否从立杆根部引设两处(对角)防雷接地。是 ☒ 否 ☐ 7、运料斜道和人行斜道宽度及高度设置符合规范要求, 斜道上每隔 250mm~300mm 设置一根厚度为 20mm~30mm 的防滑木条。 ☒ 8、相邻剪刀撑内边之间距离是否小于 15m, 是 ☒ 否 ☐ ; 宽度是否小于 4 跨, 且大于 6m, 是 ☒ 否 ☐ ; 斜杆与地面的倾角是否在 45°~60° 之间。是 ☒ 否 ☐ 9、钢管搭接长度大于 1m, 并采用 3 个旋转扣件固定。 ☒ 10、装设较重构配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业时人员相互配合, 未单独作业。 ☒ 12、安全防护用品和安全设施的投入符合安全文明施工管理的要求。 ☒	
现场主要问题	无		监理 有关 措施 复验意见: 王立府 在 场 中 间 停 止 作 业
旁站时间	开始	2021 年 7 月 31 日 8 时 0 分	对应
	结束	2021 年 7 月 31 日 18 时 0 分	作业

旁站监理人员: 张东 张王 严正志

作业负责人: 陈晓伟



扫描全能王 创建