

安全旁站监理记录表

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-AQPZ-071

现场工作内容	管桩 PHC300A-70 卸车 (12 车 9 米 372 根)		
作业地点	B06 地块		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足吊装要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、对打桩区域拉好警示带 2、打桩车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志 3、打桩区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分打桩区域与非打桩区域 4、施工区域现场布置满足吊装安全要求	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求。 2、管桩打桩时所用的设备, 在打桩处要有防护措施, 防止因打桩断掉引起安全事故。 3、打桩过程中控制好方向, 待管桩就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。 4、打桩机操作人员听从地面安全人员指挥。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无异常		复查意见:
旁站时间	开始	2022年2月27日 8时00分	对 应 作 业
	结束	2022年2月27日 17时00分	
旁站监理人员 (签名):		严述玉 张东 张健	作业负责人 (签名): 梁京