

旁站监理记录表

工程名称：宁明桐棉风电场项目

编号：NMFD-TJ-B009-002

日期及气候：2021.11.18 气候 多云	工程地点：5#风机场
旁站监理的部位或工序：塔筒第二节吊装	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 1、塔筒吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数 12 人,300T 汽车吊 1 台,80T 履带吊 1 台，张拉器 1 台，发电机 1 台； 3、所有施工人员佩戴安全帽，高空安装人员系安全带； 4、警戒线以拉好；	
监理情况：监理全程旁站 1、审核同意塔筒吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查塔筒吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查塔筒吊装施工人员持证上岗情况,人证对应一致； 4、检查塔筒吊装施工人员佩戴安全帽，高空安装人员系安全带及配置专用灭火器材符合要求； 5、检查塔筒吊装现场配置专用的设备情况符合要求； 6、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区以封闭； 7、监督塔筒吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案要求；	
发现问题： 检查发现第一节塔筒未接地	
处理意见： 按照安全交底要求尽快连接接地	
备注： 监理通知单（NMFD-AQ-B002-001）	
施工单位（章）： 质检员：_____ 2021 年 11 月 18 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：_____ 陈瀚 2021 年 11 月 18 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。