


# 旁站监理记录表

工程名称：宁明桐棉风电场项目

编号：NMFD-TJ-B009-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021.11.20 气候 多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工程地点：6#风机场                                                                                                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序：塔筒第二节吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 旁站监理开始时间：15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间：17:40                                                                                                                                                                |
| <p>施工情况：</p> <p>1、塔筒吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护；</p> <p>2、安装人员人数 12 人,300T 汽车吊 1 台,80T 履带吊 1 台，张拉器 1 台，发电机 1 台；</p> <p>3、所有施工人员佩戴安全帽，高空安装人员系安全带；</p> <p>4、警戒线以拉好；</p>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| <p>监理情况：监理全程旁站</p> <p>1、审核同意塔筒吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全；</p> <p>2、检查塔筒吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成；</p> <p>3、检查塔筒吊装施工人员持证上岗情况,人证对应一致；</p> <p>4、检查塔筒吊装施工人员佩戴安全帽，高空安装人员系安全带及配置专用灭火器材符合要求；</p> <p>5、检查塔筒吊装现场配置专用的设备情况符合要求；</p> <p>6、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区以封闭；</p> <p>7、监督塔筒吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案要求；</p> |                                                                                                                                                                               |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| <p>施工单位（章）：</p> <p>质检员：_____</p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月 20 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>项目监理部（章）：</p> <p>旁站监理人员：_____ </p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月 20 日</p> |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。