

旁站监理记录表

工程名称：南通重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号：NTZH-AQPZ-001

日期及气候：2021.03.30	施工地点：振华厂区仓库
旁站监理的部位或工序：屋面光伏支架材料吊装	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况：人员准备充分，吊车一台，钗车一台，管理人员现场指挥。	
监理情况：吊车、钗车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺。	
发现问题：未拉好警示线。	
处理意见：应及时拉好警示线，否则不许吊装。	
备注（包括处理结果）：现场已及时拉好警示线。	
 总承包单位：_____ 专业工程师： <u>王月强</u> 日期： <u>2021.04.17</u>	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈永强</u> 日期： <u>2021.04.20</u>

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。

旁站监理记录表

工程名称：南通重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号：NTZH-AQPZ-002

日期及气候：2021.04.15	施工地点：振华厂区仓库
旁站监理的部位或工序：屋面光伏组件、走道格栅吊装	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况：人员准备充分，吊车一台，叉车一台，管理人员现场指挥。	
监理情况：检查吊车、叉车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺。	
发现问题：采光未铺设临时走道。	
处理意见：要求先铺临时走道再进行搬运组件。	
备注（包括处理结果）：采光带已及时铺道板。	
 总承包单位：_____ 专业工程师： <u>王强</u> 日期： <u>2021.04.15</u>	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈强</u> 日期： <u>2021.04.15</u>

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。

旁站监理记录表

工程名称：南通重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号：NTZH-AQPZ-003

日期及气候：2021.04.17	施工地点：振华厂区仓库
旁站监理的部位或工序：屋面光伏组件、走道格栅吊装	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况：人员准备充分，吊车一台，叉车一台，管理人员现场指挥。	
监理情况：检查吊车、叉车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
总承包单位： 专业工程师： <u>王月强</u> 日期： <u>2021.04.17</u> 	项目监理机构： 旁站监理人员： <u>（Signature）</u> 日期： <u>2021.04.17</u> 

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。