

安全旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项

编号: JXM9-JLAQPZ-017

日期及气候: 2021 年 4 月 27 日 天气: 阴	工程地点: AN22#、53#基坑
旁站监理的部位或工序: AN22#、53#基坑塔基基础土方开挖	
旁站监理开始时间: 06: 30	旁站监理结束时间: 19: 00
施工情况: 1、施工前进行安全交底, 施工人员及各项准备工作到位。 2、挖掘机(三台)证件齐全, 司机有操作证。 3、AN22#、53#基坑基坑开挖设置专人警戒, 挖掘机作业半径禁止有人。 4、按照方案进行开挖, 放坡, 并及时支护。 5、基坑开挖后, 及时设置临边防护杆栏。	
监理情况: 1、检查坑基开挖前的准备工作: 施工员、安全员在场, 施工前进行安全交底。 2、检查挖掘机性能良好, 证件齐全, 司机有操作证。 3、检查 AN22#、53#基坑基坑开挖设置专人警戒, 挖掘机作业半径禁止有人。 4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督, 控制, 指导。 5、检查基坑开挖后, 临边防护栏杆符合要求。 6、下午 19:20 完毕, 安全完成 AN22#、53#基坑基坑开挖施工任务。	
发现问题: 无	
处理意见: 按设计图纸规范施工。	
备注: 基坑开挖未发生安全事故。	
施工单位(章):  安全工程师: <u>马建明</u> 2021 年 04 月 27 日	项目监理部(章):  旁站监理人员: <u>周有</u> <u>喻超</u> 2021 年 04 月 27 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。