

# 安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项

编号：JXM9-JLAQPZ-024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021 年 5 月 04 日<br>天气：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工程地点：AN12#、AN35#基坑                                                                                                                      |
| 旁站监理的部位或工序：AN12#、AN35#塔基基础土方开挖                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 旁站监理开始时间：07：40                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：19：00                                                                                                                          |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工前进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。</li> <li>2、挖掘机（二台）证件齐全，司机有操作证。</li> <li>3、AN12#、AN35#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。</li> <li>4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。</li> <li>5、基坑开挖后，及时设置临边防护杆栏。</li> </ol>                                                                             |                                                                                                                                         |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查基坑开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。</li> <li>2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。</li> <li>3、检查 AN12#、AN35#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。</li> <li>4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。</li> <li>5、检查基坑开挖后，临边防护栏杆符合要求。</li> <li>6、下午 19：00 完毕，安全完成 AN12#、AN35#基坑开挖施工任务。</li> </ol> |                                                                                                                                         |
| <p>发现问题：</p> <p>无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| <p>处理意见：</p> <p>按图纸及设计要求施工。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <p>备注：</p> <p>基坑开挖未发生安全事故。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <p>施工单位（章）：</p> <p>安全工程师： </p> <p>2021年05月04日</p>                                                                                                                                                                          | <p>项目监理部（章）：</p> <p>旁站监理人员： </p> <p>2021年05月04日</p> |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。