


安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项

编号：JXM9-JLAQPZ-029

日期及气候：2021 年 5 月 10 日 天气：晴	工程地点：AN4#基坑
旁站监理的部位或工序：AN4#塔基基础土方开挖	
旁站监理开始时间：07：30	旁站监理结束时间：19：30
施工情况： 1、施工前进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。 2、挖掘机（一台）证件齐全，司机有操作证。 3、AN4#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。 4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。 5、基坑开挖后，及时设置临边防护栏杆。	
监理情况： 1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。 2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。 3、检查 AN4#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。 4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。 5、检查基坑开挖后，临边防护栏杆符合要求。 6、下午 19：30 完毕，安全完成 AN4#基坑开挖施工任务。	
发现问题： 无。	
处理意见： 按图纸及设计要求施工。	
备注： 基坑开挖未发生安全事故。	
施工单位（章）： 安全工程师：  2021 年 05 月 10 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：  2021 年 05 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。