

## 安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项      编号：JXM9-JCJZAQ-019

|                                  |                                                   |                                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容                           |                                                   | AN25 铁塔基础浇筑                                                                                                                                            |                |
| 作业地点                             |                                                   | AN25 基坑                                                                                                                                                |                |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |                                                   | 1、混凝土罐车、吊车进场：护栏管线遭车辆碰撞碾压损坏和人员遭车辆伤害；<br>2、混凝土浇筑、操作振捣棒：机械伤害、触电；<br>3、基坑临边防护、模板稳固性：人员摔伤；                                                                  |                |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                          | 施工现场由现场负责人指挥施工。施工单位有安排专职安全员进行现场监护及安全监理全程监督跟踪，基坑临边防护措施符合要求，现场警示牌悬挂到位，安全管理制度已落实，施工前已进行了安全技术交底工作，个人安全防护用品穿戴整齐，吊车操作员持证上岗。                                  |                |
|                                  | 平面<br>布置                                          | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、现场布置合理，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                          |                |
|                                  | 安全<br>措施                                          | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>3、吊机使用中回转半径内严禁站人。<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场警示。 |                |
| 现场主要问题                           | 无                                                 |                                                                                                                                                        | 监理<br>有关<br>措施 |
|                                  | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                        |                |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                | 2024年4月27日 10时                                                                                                                                         | 对应<br>作业       |
|                                  | 结束                                                | 2024年4月27日 14时 40                                                                                                                                      |                |
|                                  |                                                   | 复验意见：<br><div style="text-align: center;">无</div>                                                                                                      |                |

旁站监理人员（签名）：喻强

作业负责人（签名）：周良