

## 安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项

编号：JXM9-JCJZAQ-020

|                          |                         |                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 现场工作内容                   |                         | AN53 铁塔基础浇筑                                                                                                                                            |          |
| 作业地点                     |                         | AN53 基坑                                                                                                                                                |          |
| 作业项目<br>主要危险分析           |                         | 1、混凝土罐车、吊车进场：护栏管线遭车辆碰撞碾压损坏和人员遭车辆伤害；<br>2、混凝土浇筑、操作振捣棒：机械伤害、触电；<br>3、基坑临边防护、模板稳固性：人员摔伤；                                                                  |          |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工<br>评价 | 组织管理                    | 施工现场由现场负责人指挥施工。施工单位有安排专职安全员进行现场监护及安全监理全程监督跟踪，基坑临边防护措施符合要求，现场警示牌悬挂到位，安全管理制度已落实，施工前已进行了安全技术交底工作，个人安全防护用品穿戴整齐，吊车操作员持证上岗。                                  |          |
|                          | 平面布置                    | 1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2.现场布置合理，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                          |          |
|                          | 安全措施                    | 1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。<br>2.吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>3.吊机使用中回转半径内严禁站人。<br>4.严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>5.严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>6.现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场警示。 |          |
| 现场主要问题                   | 现场风速过大                  |                                                                                                                                                        | 暂时停止施工   |
|                          | 整改结果：已让工人暂时停止施工，风小后继续施工 |                                                                                                                                                        | 复验意见：已整改 |
| 旁站时间                     | 开始                      | 2021年4月28日 10时20分                                                                                                                                      | 对应作业     |
|                          | 结束                      | 2021年4月28日 19时30分                                                                                                                                      |          |

旁站监理人员（签名）：

*喻世*

作业负责人（签名）：

*余庆*