

安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项

编号：JXM9-JCJZAQ-029

现场工作内容		BN13 铁塔基础浇筑	
作业地点		BN13 基坑	
作业项目 主要危险分析		1、混凝土罐车、吊车进场：护栏管线遭车辆碰撞碾压损坏和人员遭车辆伤害； 2、混凝土浇筑、操作振捣棒：机械伤害、触电； 3、基坑临边防护、模板稳固性：人员摔伤；	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥施工。施工单位有安排专职安全员进行现场监护及安全监理全程监督跟踪，基坑临边防护措施符合要求，现场警示牌悬挂到位，安全管理制度已落实，施工前已进行了安全技术交底工作，个人安全防护用品穿戴整齐，吊车操作员持证上岗。	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、吊机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场警示。	
现场主要问题	现场没有安全员进行指挥		监理有关措施 施工必须要有安全员在旁站
	整改结果：暂停施工，施工员到场后再进行施工		
旁站时间	开始	2021 年 5 月 01 日 7 时	对应作业
	结束	2021 年 5 月 01 日 11 时 20 分	

旁站监理人员（签名）：

喻旭

作业负责人（签名）：

余虎