

安全旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM9-AQPZ-092

旁站的关键部位、工序	22、23 区箱变就位吊装	施工单位	安徽元正新能源电力有限公司
旁站开始时间	2021 年 11 月 21 日 14 时 10 分	旁站结束时间	2021 年 11 月 21 日 16 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

现场安全管理人员到位，施工人员 4 人，安全员 1 人，机械准备到位；吊装方案已制定，并已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；吊车使用中回转半径内严禁站人；

监理项目部对机械设备、特种人员、专职安全员有关证件进行了审查，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求；

发现的问题及处理情况：

路基不实、加垫钢板后，吊装顺利

旁站人员（签字）：秦永祥

日 期：2021 年 11 月 21 日

注：本表一式一份，监理单位留存。



扫描全能王 创建

