

现场工作内容	棒六车间厂房桥架、组件吊装				
作业地点	 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 施工区域：棒六车间 施工内容：桥架吊装 拍摄时间：2021.05.17 星期一 天气： 今日水印-相机 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 施工区域：棒六车间 施工内容：组件吊装 拍摄时间：2021.05.17 星期一 天气： 今日水印-相机				
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；				
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	5 名施工人员及 1 名吊装车司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底			
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患			
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。			
现场主要问题	路面可能经过车辆；物料较多禁止集中堆放，应分散放各施工点；		监理 有关措施		
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面经过车辆；要求施工方将吊装的材料在屋面散开；			复验意见：	
旁站 时间	开始	2021 年 05 月 17 日 9 时		对应 作业	
	结束	2021 年 05 月 17 日 11:30 时			

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。