

## 安全监理旁站记录

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气：晴 温度：21/7℃ 风力：5 级

编号：GYPDBFD-ZHJL-AQPZ-

|                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 现场工作内容                           | <u>风机C28塔筒、机舱吊装</u>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                        |
| 作业地点                             | <u>风场C28#机位</u>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                        |
| 作业项目<br>主要危险分析                   | 1) 机械撞击 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 物体打击 <input checked="" type="checkbox"/> 、3) 高空坠落 <input checked="" type="checkbox"/> 。 |                                                                                                                                                                                    |                        |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                                                                                                                | 1) 管理人员 <u>3</u> 人； 2) 施工人员 <u>19</u> 人；3) 吊装司机 <u>4</u> 人；4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作 <input checked="" type="checkbox"/> 。                                                          |                        |
|                                  | 平面<br>布置                                                                                                                                | 1) 安全文明施工平面布置合理 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 场地平整和承载力符合吊装要求 <input checked="" type="checkbox"/> ；                                                                       |                        |
|                                  | 安全<br>措施                                                                                                                                | 1) 施工人员劳动防护用品使用到位 <input checked="" type="checkbox"/> ，2) 机械作业人员持证上岗 <input checked="" type="checkbox"/> ，<br>3) 机械设备无安全隐患，并对各种机械设备进行定期检修或更换 <input checked="" type="checkbox"/> 。 |                        |
| 现场主要问题                           | 1) 未设置警示带、安全警示标语 <input checked="" type="checkbox"/> 。<br>2) 安全防护设施未设置到位 <input checked="" type="checkbox"/><br>3)                      |                                                                                                                                                                                    | 已责令施工单位进行整改完善；         |
|                                  | 整改结果：<br>施工方施工区域拉警示带及安装警示标语                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 复验意见：<br>经复查符合安全文明施工条件 |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                                                                                                      | <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 <u>9</u> 时                                                                                                                                     | 对应<br>作业               |
|                                  | 结束                                                                                                                                      | <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 <u>16</u> 时                                                                                                                                    | 吊装施工结束                 |

旁站监理人员（签名）：

牛明

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。