


安全监理旁站记录

工程名称: 涪源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气: 多云 温度: 24.15℃ 风力: 4级 编号: GYPDBFD-ZHJLAQPZ-0

现场工作内容	风机N12机舱、C29塔筒卸车吊装作业			
作业地点	风场区N12-C29机位			
作业项目 主要危险分析	1) 机械撞击 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 物体打击 <input checked="" type="checkbox"/> 、3) 高空坠落 <input checked="" type="checkbox"/> 。			
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1) 管理人员 <u>3</u> 人; 2) 施工人员 <u>18</u> 人; 3) 吊装司机 <u>4</u> 人; 4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作 <input checked="" type="checkbox"/> 。		
	平面 布置	1) 安全文明施工平面布置合理 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 场地平整符合吊装承载力要求 <input checked="" type="checkbox"/> ;		
	安全 措施	1) 施工人员劳动防护用品使用到位 <input checked="" type="checkbox"/> , 2) 机械作业人员持证上岗 <input checked="" type="checkbox"/> , 3) 机械设备无安全隐患, 并对各种机械设备进行定期检修或更换 <input checked="" type="checkbox"/> 。		
现场主要问题		1) 未设置警示带、安全警示标语 <input type="checkbox"/> 。 2) 未设置临边防护设施 <input type="checkbox"/> 3) <u>警示带与安全警示标语设置合理</u>	已责令施工单位进行整改完善;	
	整改结果:	施工方施工区域拉警示带及安装暗转警示标语	复验意见: 经复查符合安全文明施工条件。	
旁站 时间	开始	2021年8月24日13时	对应 作业	吊装施工开始
	结束	2021年8月24日16时		吊装施工结束

旁站监理人员 (签名):



注 1. 记录由旁站监理人员填写。符合要求打, 不符合要求打×;

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。