

## 安全监理旁站记录

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气：~~晴~~ 温度：6/8℃ 风力：3 级

编号：GYPDBFD-ZHJL-AQPZ-

现场工作内容	风场C27、C21叶轮吊装			
作业地点	风场C27、C21升机位			
作业项目 主要危险分析	1) 机械撞击 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 物体打击 <input checked="" type="checkbox"/> 、3) 高空坠落 <input checked="" type="checkbox"/>			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1) 管理人员 <u>3</u> 人; 2) 施工人员 <u>18</u> 人; 3) 吊装司机 <u>4</u> 人; 4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作 <input checked="" type="checkbox"/>		
	平面 布置	1) 安全文明施工平面布置合理 <input checked="" type="checkbox"/> 、2) 场地平整和承载力符合吊装要求 <input checked="" type="checkbox"/>		
	安全 措施	1) 施工人员劳动防护用品使用到位 <input checked="" type="checkbox"/> , 2) 机械作业人员持证上岗 <input checked="" type="checkbox"/> , 3) 机械设备无安全隐患，并对各种机械设备进行定期检修或更换 <input checked="" type="checkbox"/>		
现场主要问题	1) 未设置警示带、安全警示标语 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 安全防护设施未设置到位 <input checked="" type="checkbox"/> 3)		已责令施工单位进行整改完善;	
	整改结果： 施工方施工区域拉警示带及安装 警示标语		复验意见： 经复查符合安全文明施工 条件	
旁站 时间	开始	<u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日 <u>15</u> 时	对应 作业	吊装施工开始
	结束	<u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日 <u>19</u> 时		吊装施工结束

旁站监理人员（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。