

安全监理旁站记录

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气：晴 温度：7/4℃ 风力：4 级

编号：GYPDBFD-ZHJL-AQPZ-

现场工作内容	风机 09 二、三、四段塔筒及机舱吊装		
作业地点	风电场 09# 机位		
作业项目 主要危险分析	1) 机械撞击 ☒ 、2) 物体打击 ☒ 、3) 高空坠落 ☒ 。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1) 管理人员 3 人； 2) 施工人员 16 人；3) 吊装司机 4 人；4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作 ☒ 。	
	平面 布置	1) 安全文明施工平面布置合理 ☒ 、2) 场地平整和承载力符合吊装要求 ☒ ；	
	安全 措施	1) 施工人员劳动防护用品使用到位 ☒ ，2) 机械作业人员持证上岗 ☒ ， 3) 机械设备无安全隐患，并对各种机械设备进行定期检修或更换 ☒ 。	
现场主要问题	1) 未设置警示带、安全警示标语 ☒ 。 2) 安全防护设施未设置到位 ☒ 3)		已责令施工单位进行整改完善；
	整改结果： 施工方施工区域拉警示带及安装警示标语		复验意见： 经复查符合安全文明施工条件
旁站 时间	开始	2020 年 10 月 30 日 8 时	对应 作业
	结束	2020 年 10 月 30 日 12 时	吊装施工结束

旁站监理人员（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。