

安全监理旁站记录

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气: 多云 温度: 7.4℃ 风力: 4 级

编号: GYPDBFD-ZHJL-AQPZ-

现场工作内容	风机69二、三、四段塔筒及机舱吊装			
作业地点	风电场69#机位			
作业项目 主要风险分析	1) 机械撞击 ☒ 、2) 物体打击 ☒ 、3) 高空坠落 ☒ 。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1) 管理人员 3 人; 2) 施工人员 16 人; 3) 吊装司机 4 人; 4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作 ☒ 。		
	平面布置	1) 安全文明施工平面布置合理 ☒ 、2) 场地平整和承载力符合吊装要求 ☒ ;		
	安全措施	1) 施工人员劳动防护用品使用到位 ☒ 、2) 机械作业人员持证上岗 ☒ 、 3) 机械设备无安全隐患, 并对各种机械设备进行定期检修或更换 ☒ 。		
现场主要问题	1) 未设置警示带、安全警示标语 ☒ 。 2) 安全防护设施未设置到位 ☒ 3)		已责令施工单位进行整改完善; 复验意见: 经复查符合安全文明施工条件	
	整改结果: 施工方施工区域拉警示带及安装警示标语			
旁站时间	开始	2020 年 10 月 30 日 8 时	对应作业	吊装施工开始
	结束	2020 年 10 月 30 日 12 时		吊装施工结束

旁站监理人员 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。