


安全旁站监理记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPZ-001

现场工作内容		1#2#箱变吊装	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位应满足设备吊装要求，车辆应具备相关部门的检验证书，司机应持有相关的操作证件，吊车四个支点的稳定性应满足吊装要求，吊装绳索的完好性和规格应满足吊装要求，起吊时必须保持箱变设备的平衡，防止倾斜脱落，周围障碍物应彻底清理，当时的气象条件应满足起吊要求，箱变基础轴线尺寸和箱变反复校对无误。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑物、树木或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与吊装作业的施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	无
	整改结果		复验意见：
旁站 时间	开始	2022 年 08 月 27 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2022 年 08 月 27 日 07 时 30 分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：