

安全旁站记录

工程名称：浙江天能动力源有限公司吴山基地绿色产业园光储充示范项目-5.98 屋顶分布式光伏发电

(一期)

编号：ZHJL-TN-HQ-001

旁站的关键部位、关键程序		施工单位	有限公司
旁站开始时间	2021 年 11 月 17 日 08 时	旁站结束时间	2021 年 11 月 17 日 16 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、一期电池车间组件吊装，35T 吊车一台，2.5T 叉车一台，安全员一人，吊车司机叉车司机各一人，施工人员三人，组件分散施工人员 16 人；
- 2、吊装 595W 组件 2 车、共 52 箱。
- 3、吊装时警示牌、警戒线已设置，安全防护已到位。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：

日期：2021.11.17

注：本表一式一份，项目监理机构



扫描全能王 创建