

安全旁站记录

工程名称：浙江天能动力源有限公司吴山基地绿色产业园光储充示范项目-5.98 屋顶分布式光伏发电
(一期)

编号：ZHJL-TN-HQ-003

旁站的关键部位、关键程序		施工单位	有限公司
旁站开始时间	2021 年 11 月 22 日 08 时	旁站结束时间	2021 年 11 月 22 日 10 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、一期电池车间组件叉卸，2.5T 叉车一台，安全员一人，叉车司机各一人，施工人员 3 人；
- 2、叉卸车 595W 组件 2 车、共 52 箱。
- 3、吊装时安全交底已进行、警示牌、警戒线已设置，安全防护已到位。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：

日期：2021.11.22

注：本表一式一份，项目监理单位



扫描全能王 创建