

浙江天能动力能源有限公司吴山光储
5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

第 三 期

（2021 年 10 月 30 日-2021 年 11 月 5 日）

工程名称	浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）	建设单位	长兴智旺新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 加固工程，本周已完成 5%, 已完成总量的 90%。由于加固方案须变更暂时未施工，组装夹具，本周完成 20%，完成总量的 20%。		
下周计划	组装夹具完成 30%。安装夹具 5%。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	无		
设备材料进场情况	夹具进场 30% 导轨进场 65%，		
人员机械情况	施工人员;22 人，吊车 1 辆。		
			
组装夹具		打磨	

