

# 安全旁站监理记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-007

|                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 现场工作内容               |                                 | SVG、GIS 设备吊运安装                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 作业地点                 |                                 | 升压站设备基础处                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                                 | <p>本工程主要为吊车吊运 SVG、GIS 设备就位，主要危险为防止作业中主变设备碰伤现场人员、钢丝绳断裂 SVG、GIS 设备坠落砸伤现场人员、吊车侧翻压倒现场人员。要求吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性等，都要满足设备吊运要求。注意事项：1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、作业人员的安全帽、安全带佩戴齐全情况及防坠落防护措施是否到位。</p> |                                         |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                            | <p>施工项目部派专职安全员进行现场指挥操作，同时做好了安全施工技术交底。监理单位配备人员在场监督旁站。</p>                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                      | 平面布置                            | <p>施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。</p>                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                      | 安全措施                            | <p>现场参与施工人员佩戴安全帽及安全带及防坠器等安全用具，现场施工区域设有警戒线，施工过程中地面人员时刻警惕，输送的材料做好安全措施防止掉落，并有专职安全员看守。</p>                                                                                                                                                                         |                                         |
| 现场主要问题               | <p>因作业风险性较大，需设安全员进行现场监督。</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>监理单位<br/>有关措施</p>                    |
|                      | <p>整改结果：<br/>已设专职安全员进行现场监督。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 旁站<br>时间             | 开始                              | 2021 年 12 月 12 日 08 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                     | <p>对应<br/>作业</p>                        |
|                      | 结束                              | 2021 年 12 月 12 日 17 时 40 分                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>施工人员佩戴安全帽，地面安全员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。</p> |
|                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>复验意见：<br/>能按照施工方案及监理指令执行操作</p>       |
|                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>现场准备工作就位</p>                         |
|                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>现场整理工作完善</p>                         |

旁站监理人员（签名）：王磊

作业负责人（签名）：杨峰