

安全旁站监理记录表

工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号: CZZH-YZJN-PZJL-034

日期及天气: 2023/03/11晴 7℃~18℃	施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序: 主变本体就位	
旁站监理开始时间: 08:40	旁站监理结束时间: 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1. 现场施工人员 <u>7</u> 人, 分工 <u>2</u> 组。施工负责人、质检员、安全员 <u>3</u> 人, <u>10</u> 人均持证上岗。主变压器运输人员进入施工现场, 并进行安全交底。 2. 水准仪 <u>1</u> 个, 并已向监理项目部报审, 且在有效期内。 3. 主变压器进入施工现场前, 施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认, 并提出相应的须注意事项。 4. 主变压器就位前, 再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。 5. 本体就位安全、可靠。 监理情况: 1. 检查运输及就位方案 <u>1</u> 份。 2. 检查安全施工作业票 <u>1</u> 份。 3. 参加施工项目部对主变运输人员、厂家技术人员的安全交底。 4. 本变压器带油运输; 按方案就位。 5. 就位后本体接地导通良好, 牢靠。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 周同有 2023 年 03 月 11 日	



