

# 安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZ.JN-AQPZ-026

日期及气候： 天气：	2023 年 02 月 24 日 晴	工程地点： 升压站内
旁站监理的部位或工序： 升压站事故油池基础土方开挖		
旁站监理开始时间： 07: 10	旁站监理结束时间： 21: 30	
<p><b>施工情况：</b></p> <p>1、施工前专职安全员进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。 2、挖掘机证件齐全，操作证在有效期内。 3、事故油池基础开挖设置安全警戒线，挖掘机作业半径禁止有人。 4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。 5、基坑开挖后，及时设置临边防护杆栏。</p>		
<p><b>监理情况：</b></p> <p>1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。 2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。 3、检查事故油池基础开挖配置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。 4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。 5、检查基础开挖后，临边防护符合要求。</p>		
<p><b>发现问题：</b></p> <p>基础东北处土方与基础距离不符合要求。</p>		
<p><b>处理意见：</b></p> <p>立即停止开挖。基坑边堆土进行卸载，开挖过程中基础四周 1 至 3 米范围内堆土高度不得超过 1.5m，已整改符合要求。</p>		
<p><b>备注：</b></p> <p>开挖未发生安全事故。</p>		
安全员： <u>张建</u>	旁站监理人员： <u>周周强</u>	
2023 年 02 月 24 日		2023 年 02 月 24 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



扫描全能王 创建



**施工记录**

天气：晴 7°C 东风≤3级 湿度71%  
地址：许昌市禹州市贺神线在三官庙附近  
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目  
施工内容：升压站事故油池土方转运  
时间：2023-02-24 20:19:06

- 工程  
相机 -



扫描全能王 创建