

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-027

日期及气候：2023 年 02 月 28 日 天气：晴	工程地点：升压站内
旁站监理的部位或工序：升压站消防水泵房基础土方开挖	
旁站监理开始时间：09：00	旁站监理结束时间：17：30
施工情况： 1、施工前专职安全员进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。 2、挖掘机证件齐全，操作证在有效期内。 3、事故油池基础开挖设置安全警戒线，挖掘机作业半径禁止有人。 4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。 5、基坑开挖后，及时设置临边防护栏杆。	
监理情况： 1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。 2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。 3、检查消防水泵房基础开挖配置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。 4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。 5、检查基础开挖后，临边防护符合要求。	
发现问题： 未做安全围挡。	
处理意见： 停止开挖，安全防护设施进行设置。	
备注： 开挖未发生安全事故。	
安全员： <u>张正</u> 2023 年 02 月 18 日	旁站监理人员： <u>田国利</u> 2023 年 02 月 18 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



扫描全能王 创建



施工记录

天气：多云 11°C 西风≤3级 湿度49%
地址：许昌市禹州市贺神线在三官庙附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
时间：2023-02-28 11:00:23

- 工程
相机 -



扫描全能王 创建