

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-038

现场工作内容		铁塔材料进场吊卸。			
作业地点		送出线路（31#、32#、33#、34#）。			
作业项目 主要危险分析		1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场吊装作业 4 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意吊装就位，现场施工安全处于可控状态。			
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。			
	安全措施	工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、吊装工具牢靠合格、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。			
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施	复验意见：	
	无安全隐患。				
旁站时间	开始	2023 年 10 月 08 日 08 时 10 分		对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 10 月 08 日 10 时 20 分			结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：周同有

施工负责人（签名）：高路路



施工记录

天气：阴 14°C 西北风≤3级 湿度88%
地址：许昌市禹州市在刘岗村民委员会附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
施工内容：铁塔塔材到货卸货安全旁站监理
时间：2023-10-08 09:12:34

工程
相机



施工记录

天气：阴 13°C 西风≤3级 湿度97%
地址：许昌市禹州市振兴路在朱沟村附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
施工内容：铁塔塔材到货验收
时间：2023-10-08 08:17:06

工程
相机

铁塔材料进场吊卸