

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-012

现场工作内容		铁塔吊装	
作业地点		送出线路 N1、N2	
作业项目 主要风险分析		1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场施工人员 12 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备吊车 1 台 25T，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故。	
	平面布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全措施	监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，作业人员安全帽、安全带都配带到位，并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
现场主要问题	符合要求		符合要求
	整改结果： 无		复验意见：
旁站时间	开始	2022 年 6 月 26 日 06 时 50 分	对应作业
	结束	2022 年 6 月 26 日 18 时 30 分	
		开始前人、机、料、法、环良好	
		作业完成后“工完、料净、场地清”	

旁站监理人员（签名）：

徐平

作业负责人（签名）：

高路路