

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220210

现场工作内容		数字产业经济园（一期）13#和 14#楼屋顶组件吊运			
作业地点		园区 13#和 14#楼屋顶 			
		数字产业园一期项目 2022-02-10 08:43:42 经度: 121.346214 纬度: 30.342346 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海八路			
作业项目		园区 13#和 14#楼屋顶组件阴雨天导致包装破损后组件受损。			
主要风险分析					
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	15 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。			
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全措施	要求工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。组件起购和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。			
现场主要问题	施工区域司吊人员和司索人员配合不默契。组件摆动较大。		监理有关措施	要求司吊人员和司索人员配合好，明确口令后进行下一步动作。做好组件安全防护。	
	整改结果： 已整改			复验意见： 经复查，已闭环。	
旁站时间	开始	2022 年 02 月 10 日 8 时 30 分		对应	吊运施工开始
	结束	2022 年 02 月 10 日 11 时 00 分		作业	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

陈平

作业负责人（签名）：

王中齐