

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220216

现场工作内容		数字产业经济园（一期）8#和 2#楼屋顶组件吊运			
作业地点		园区 8#楼屋顶  数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-02-16 09:24:52 经度: 121.346467 纬度: 30.342187 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海八路			
作业项目主要 危险分析		园区 8#和 2#楼屋顶组件吊运，因阴雨天导致包装破损后组件受损。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	15 名施工人员；管理人员 3 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。			
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全 措施	要求工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。组件起购和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	无	
	整改结果：无			复验意见：无	
旁站 时间	开始	2022 年 02 月 16 日 8 时 30 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 02 月 16 日 10 时 00 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚平

作业负责人（签名）：

王中齐