

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220309

现场工作内容		数字产业经济园（一期）28#和 31#楼屋顶组件吊运	
作业地点		园区 28#和 31#楼屋顶 	
		数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-03-09 09:03:06 经度: 121.348541 纬度: 30.343869 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路	
作业项目主要 危险分析		园区 28#和 31#楼屋顶组件吊运，如因磕碰包装破损后易导致组件受损。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	16 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全 措施	要求工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。组件起吊和落下要求平稳和轻放，组件及包装不允许受外力碰撞和挤压。	
现场 主要 问题	无		无
	整改结果：无		复验意见：无
旁站 时间	开始	2022 年 03 月 09 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2022 年 03 月 09 日 10 时 00 分	吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：

戚

作业负责人（签名）：

王中齐