

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220420

现场工作内容		数字产业经济园（一期）10#和 11#屋顶下引桥架安装	
作业地点		园区 10#和 11#屋顶楼屋顶外侧	
		 数字产业经济园（一期）建设项目光伏项目 2022-04-20 10:07:10 经度: 121.348192 纬度: 30.341467 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路	
作业项目 主要风险分析		园区 10#和 11#楼屋顶外侧桥架及配件易散落。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	6 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊和安装桥架人员均在升降机吊篮中，地面配合和安全警戒各一人，利用对讲机进行沟通。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，行走时注意楼栋间绿植和杂物磕拌。	
现场 主要 问题	施工区域无设置安全警示标识		要求施工方在吊运施工区域拉警戒线及警示标语
	整改结果： 已整改		复验意见： 经复查，已闭环。
旁站 时间	开始	2022 年 04 月 20 日 9 时 00 分	对应 作业
	结束	2022 年 04 月 04 日 11 时 00 分	吊运安装施工开始
			吊运安装施工结束

旁站监理人员（签名）：

周平

作业负责人（签名）：

王中齐